

**СВОДНЫЙ ПЛАН  
ремонтно-эксплуатационных работ по МУП "Шумерлинские городские электрические сети"  
на 2018 год.**

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	в том числе по месяцам												
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
	<b>Капитальный ремонт, всего</b>	тыс.руб.	1245,1					95,2	513,8	636,1	0,0					
1.	Воздушные линии 6кВ и 0,4кВ	тыс.руб.	991,4						474,08	517,323						
	Замена проводов	км	1,87						0,77	1,1						
	Замена стоек и подкосов деревянных опор на железобетонные опоры	шт.	54						21	33						
	Замена вводов 4-х проводных	шт.	1						1							
	Замена вводов 2-х проводных	шт.	44						44							
	Расчистка трассы от кустарников	га	1,5						1,5							
	Нумерация опор	шт.	54						21	33						
2.	Трансформаторные подстанции	тыс.руб.	253,7					95,2	39,7	118,8						
		шт.	3					1	1	1						
3.	Кабельные линии 6кВ и 0,4кВ	тыс.руб.	0,0													
		км.	0,03								0,03					
№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	в том числе по месяцам												
	<b>Текущий ремонт</b>			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1.	Текущий ремонт ВЛ-6кВ и 0,4 кВ	км.	25,4				5,2	5,8			3	7,7	3,7			
	Перетяжка проводов	км.	2,97				0,52	0,6			0,5	0,8	0,55			
	Выправка опор	шт.	50				19	4			13	8	6			
	Перетяжка вводов	шт.	0													
	Расчистка трассы	км.	5,38				2,08	0,8			1,2	0,6	0,7			
	Нумерация опор	шт.	55				43				6		6			
	Ревизия болтовых соединений	шт.	4				4									
	Верховой осмотр с выборочной проверкой провода	шт.	16								6	5	5			
	Проверка ж/б приставок	шт.	26				4	2			8	8	4			
	Замер загнивания древесины	оп.	21					5			6	10				
	Замена изоляторов	шт.	27				3	14			2	2	6			
2.	Текущий ремонт ТП	шт.	11				3	1	1	1	1	2	2			
	Текущий ремонт ячеек в РП	шт.	1					1								
3.	Текущий ремонт линии наружного освещения	км	11,7													
	Замена ламп на ДНАТ-75, ДНАТ-150, ДРЛ-250	шт.	46	4	6	6	6					6	6	6	6	
4.	Периодический осмотр ВЛ	км.	108													
	Периодический осмотр КЛ	км.	79			11	43					54				
	Периодический осмотр ТП	шт.	158		79		79							79		

Директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети"  А.Б. Россейкин